

PROVINCIA DI LECCO



COMUNE DI DERVIO

Struttura gestione e pianificazione del territorio

**MESSA IN SICUREZZA DI PAVIMENTAZIONE STRADALE CON
RIFACIMENTO ACCIOTTOLATO PIAZZA DI CORENNO**

IMPRESA ESECUTRICE: RIGAMONTI geom. GINO con sede in Bellano (LC) – Piazza G. Verdi, 5,
P.IVA. 03206430138

DETERMINA: N.337 del 31/08/2021
CONTRATTO: in forma di scrittura privata stipulato in data 18.11.2021

**VERBALE DI CONCORDAMENTO
NUOVI PREZZI**


Dervio, lì 17 gennaio 2022

L'IMPRESA ESECUTRICE
Rigamonti geom. Gino

IMPRESA
Rigamonti geom. Gino
23822 BELLANO (Lecco)
P.zza G. Verdi, 5 - Tel. 335 5751630
Cod. Fisc. REG. MRE 59T06 A745N
Partita IVA 03206430138

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Cariboni geom. Sandro

LA DIREZIONE DEI LAVORI
Arch. Chiara Palombella



COMUNE DI DERVIO

Struttura gestione e pianificazione del territorio

LAVORI DI: MESSA IN SICUREZZA DI PAVIMENTAZIONE STRADALE CON RIFACIMENTO ACCIOTTOLATO PIAZZA DI CORENNO

IMPRESA ESECUTRICE: RIGAMONTI geom. GINO con sede in Bellano (LC) – Piazza G. Verdi, 5,
P.IVA. 03206430138

DETERMINA: N.337 del 31/08/2021
CONTRATTO: in forma di scrittura privata stipulato in data 18.11.2021

Importo dell'appalto	Euro	80.000,00 + iva
Lavori a base d'asta	Euro	79.000,00 + iva
Importo al netto del ribasso del 7,50%	Euro	73.075,00 + iva
Oneri sicurezza	Euro	1.000,00+ iva
IMPORTO DEL CONTRATTO	Euro	74.075,00 + iva

VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** il giorno 17 del mese di GENNAIO (17/01/2022)

PREMESSO

- ⇒ con contratto in forma di scrittura privata stipulato in data 18.11.2021, venivano affidati alla ditta "IMPRESA RIGAMONTI geom. GINO, i lavori per la "Messa in sicurezza di pavimentazione stradale con rifacimento acciottolato Piazza di Corenno" per la somma netta di € 73.075,00, di cui € 1.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- ⇒ che le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel contratto ed agli stessi prezzi unitari in esso elencati, oltre a quelli che si concordano col presente atto che occorre eseguire alcuni lavori per la cui contabilizzazione mancano i relativi prezzi unitari non contemplati nel contratto suddetto.

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e stipula quanto segue:

Fra il Geom. Rigamonti Gino in qualità di Rappresentante dell'IMPRESA RIGAMONTI geom. GINO e il direttore dei lavori arch. Chiara Palombella, vengono concordati n° 6 nuovi prezzi unitari al netto del ribasso d'asta del 7,5% in base ai quali saranno pagati i lavori in parola:

1) NP PV01 – Tubo flex D.50 per linea telecom

€/m 4,00 (diconsi Euro quattro/00/m)

- 2) NP PV02 – Voce a corpo e non a misura per spostamento e rimessa in opera biglietteria esistente
€/a corpo 300,00 (diconsi Euro trecento/00/a corpo)
- 3) NP PV03 – Rifacimento cunetta stradale in cls
€/m 50,00 (diconsi Euro cinquanta/00/m)
- 4) NP PV04 – Fornitura e posa di chiusini a vasca un sostituzione di quelli previsti in progetto. dim 70*70
€/cad 450,00 (diconsi Euro quattrocentocinquanta/00/cad)
- 5) NP PV05 – Fornitura e posa di chiusini a vasca un sostituzione di quelli previsti in progetto. dim 50*50
€/cad 100,00 (diconsi Euro cento/00/cad)
- 6) NP PV06 – Fornitura e posa di chiusini a vasca un sostituzione di quelli previsti in progetto. dim 40*40
€/cad 80,00 (diconsi Euro ottanta/00/cad)

Per l'esecuzione dei lavori di che trattasi non viene fissata alcuna proroga dei lavori, pertanto il termine per l'ultimazione lavori risulta quello contrattuale. In relazione a ciò l'impresa, con la firma del presente atto, rinuncia a qualsiasi richiesta di compenso.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione, con l'avvertenza che mentre è subito impegnativo per l'Impresa, lo sarà per la stazione appaltante soltanto dopo l'avvenuta approvazione di Legge.

Per l'impresa

IMPRESA
Rigamonti geom. Gino
23822 BELLANO (Lecco)
P.zza G. Verdi, 8 - Tel. 335 5751556
Cod. Fisc. RGM MRG 59T06 A745N
Partita IVA 03206430138

Il Direttore dei Lavori

Arch. Chiara Palombella



Visto

Il Responsabile del procedimento
Cariboni geom. Sandro

PROVINCIA DI LECCO



COMUNE DI DERVIO

Struttura gestione e pianificazione del territorio

**MESSA IN SICUREZZA DI PAVIMENTAZIONE STRADALE CON
RIFACIMENTO ACCIOTTOLATO PIAZZA DI CORENNO**

IMPRESA ESECUTRICE: RIGAMONTI geom. GINO con sede in Bellano (LC) – Piazza G. Verdi, 5,
P.IVA. 03206430138

DETERMINA: N.337 del 31/08/2021
CONTRATTO: in forma di scrittura privata stipulato in data 18.11.2021

LIBRETTO DELLE MISURE n. 2

relativo al **S.A.L. n° 2-** pari al finale
lavori eseguiti a tutto il **18/03/2022**

L'IMPRESA ESECUTRICE
Rigamonti geom. Gino

IMPRESA
Rigamonti geom. Gino
23822 BELLANO (Lecco)
P.zza G. Verdi, 5 - Tel. 335 5751556
Cod. Fisc. RGM MRG 59T06 A745N
Partita IVA 03206430138

LA DIREZIONE DEI LAVORI
Arch. Chiara Palombella



Messa in sicurezza di pavimentazione stradale con rifacimento acciottolato p.zza di Corenno

Libretto Misure N°2

N.O. DATA	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI	FATTORI				PRODOTTO	
			<i>nps</i>	<i>lunghezza</i>	<i>larghezza</i>	<i>altezza, peso o superficie</i>	<i>(Tot. quantità)</i>	
		LAVORI A MISURA						
1 18/03/202 2	2.1	Disfacimento pavimentazione in ciottoli e recupero degli stessi ed accatastamento in cantiere per un successivo riutilizzo; scarifica sottofondo e carico e trasporto alla PP DD del materiale di risulta; compreso oneri di scarica						
		333.00						
		333.00						333 000
		Sommano m²						333.000
2 18/03/202 2	2.2	Scarifica terreno in corrispondenza delle parti non pavimentate in ciottoli; carico e trasporto alla PP DD del materiale di risulta; compreso oneri di scarica						
		55.00						
		55.00						55 000
		Sommano m²						55.000
3 18/03/202 2	2.3	Posa in opera di ciottoli di recupero posati su letto di sabbia e cemento compreso una prima sigillatura dei giunti con sabbia e cemento alla battitura e successiva sigillatura con boiacca di cemento e pulizia finale.						
		517.00						
		517.00						517 000
		Sommano m²						517.000
4 18/03/202 2	2.4	Fornitura e posa in opera di nuovi ciottoli pezz. 8/10 posati su letto di sabbia e cemento compreso una prima sigillatura dei giunti con sabbia e cemento alla battitura e successiva sigillatura con boiacca di cemento e pulizia finale.						
		riduzione primo SAL						
		-128.00						-128 000
		Sommano m²						-128.000
5 18/03/202 2	2.6	Formazione di caditoia stradale completa, eseguita con pozzetto prefabbricato monoblocco in calcestruzzo, a sezione tonda diam. 80 cm h cm 100. Compreso sottofondo e rinfiacco in						

Messa in sicurezza di pavimentazione stradale con rifacimento acciottolato p.zza di Corenno

Libretto Misure N°2

N.O. DATA	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI	FATTORI						PRODOTTO	
			nps	lunghezza	larghezza	altezza, peso o superficie	(Tot. quantità)			
		calcestruzzo; fornitura e posa in opera di chiusino in ghisa sferoidale C 250 e relativo telaio, oltre ad ogni altra categoria di lavoro necessaria per dare l'opera conclusa a perfetta regola d'arte. Compreso scavo e reinterro								
		riduzione 1° SAL								
		-3							-3.000	
		Sommano cad							-3.000	
6 18/03/2022	2.8	Pozzetto in cemento prefabbricato dim. 450x450x900 in ghisa (con coperchio a riempimento) Compreso telaio, sigillatura delle fughe in malta di cemento, messa in quota, formazione fori di ingresso e uscita della tubazione, eventuali passacavi e quant'altro occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Compreso scavo, rinfiacco e reinterro								
		10.00							10.000	
		Sommano cad							10.000	
7 18/03/2022	2.9	Rimozione e successiva posa con messa in quota di chiusini o griglie in ghisa lamellare/sferoidale, ferro, cemento o altro materiale, comprese scalpellatura, pulitura, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali								
		riduzione da 1° SAL								
		-4							-4.000	
		Sommano cad							-4.000	
8 18/03/2022	2.10	Scavo in sezione effettiva eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici adeguati e con eventuale rettifica eseguita a mano del piano di imposta delle tubazioni, per tubazioni impianti e/o collettori di fognatura, misurato in sezione effettiva fino alla profondità di m 1.50. Compreso l'esecuzione dell'eventuale armatura della parete di scavo, il carico e trasporto alle discariche delle materie eccedenti non riutilizzabili, e l'eventuale corrispettivo per diritto di discarica. Compreso reinterri ben costipati e rullati fino al completo assestamento. Compreso la ricerca e l'individuazione delle reti tecnologiche interrate esistenti, sia private che pubbliche (gas metano, illuminazione								

Messa in sicurezza di pavimentazione stradale con rifacimento acciottolato p.zza di Corenno

Libretto Misure N°2

N.O. DATA	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI	FATTORI				PRODOTTO	
			<i>nps</i>	<i>lunghezza</i>	<i>larghezza</i>	<i>altezza, peso o superficie</i>	<i>(Tot. quantità)</i>	
		pubblica, etc.). Misurato secondo la sua effettiva sezione geometrica.						
		206.00						206.000
		Sommano m³						206.000
9 18/03/202 2	2.11	Tubo corrugato per cavidotto a doppia parete in HDPE di colore grigio esternamente e nero internamente conforme alla normativa CEI EN 61386-24. Caratteristiche tecniche: Resistenza allo schiacciamento CEI EN 61386-24; Marchio IMQ, Marcatura CE. In rotoli da mt 50 diametro 125 mm., corredato di manicotto. Compreso in opera di cavo di traino, nastro di segnalazione tipo Enel, sottofondo, rinfianchi e cappa in sabbia e quant'altro occorrente. Escluso lo scavo e il reinterro contabilizzati a parte. Il tutto per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte posata alla profondità di 80 cm..						
		187.00						187.000
		Sommano m						187.000
10 18/03/202 2	2.12	Fornitura in opera di plinto prefabbricato monoblocco in cls vibrocompresso delle dimensioni di cm 114x70*90, completo sede cilindrica per il palo, pozzetto d'ispezione e raccordi per tubazioni passacavo, atto a sostenere pali di altezza fino a 9 metri dritti o 7 mt. curvi, completo di chiusino d'ispezione in ghisa da cm. 40*40 cl. 250, con foro palo diamm. 25 cm, Completo in opera compreso posa su di uno strato di magrone di livellamento sps. minimo cm 10, con interposto foglio di rete metallica a maglie 20*20 diam 8 mm, e lo scavo attorno al plinto riempito con sabbia/ghiaietto ben costipati.						
		riduzione primo SAL						
		-1						-1.000
		Sommano cad						-1.000
11 18/03/202 2	2.14	Fornitura in opera di tubi in PVC, serie pesante, diamm 160 mm, compresi sottofondo, rinfiancio e cappa in sabbia; escluso scavo e reinterro da conteggiare a parte. Compreso ogni onere per curve, gomiti e riduzioni, imbraghe doppie ed						

Messa in sicurezza di pavimentazione stradale con rifacimento acciottolato p.zza di Corenno

Libretto Misure N°2

N.O. DATA	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI	FATTORI								PRODOTTO	
			nps	lunghezza		larghezza		altezza, peso o superficie		(Tot. quantità)		
		ispezioni (compreso tappo) sifoni										
		19.00										19,000
		Sommano m										19,000
12 18/03/2022	NP.1	Tubno flex D.50 per linea telecom										
		55.00										55,000
		Sommano m										55,000
13 18/03/2022	NP.2	Voce a corpo e non a misura per spostamento e rimessa in opera biglietteria esistente										
		1										1,000
		Sommano a corpo										1,000
14 18/03/2022	NP.3	Rifacimento cunetta stradale in cls										
		41.00										41,000
		Sommano m										41,000
15 18/03/2022	NP.4	Fornitura e posa di chiusini a vasca un sostituzione di quelli previsti in progetto. dim 70*70										
		1										1,000
		Sommano cad										1,000
16 18/03/2022	NP.5	Fornitura e posa di chiusini a vasca un sostituzione di quelli previsti in progetto. dim 50*50										
		5										5,000
		Sommano cad										5,000
17 18/03/2022	NP.6	Fornitura e posa di chiusini a vasca un sostituzione di quelli previsti in progetto. dim 40*40										
		4										4,000
		Sommano cad										4,000
Stato d'Avanzamento N° 2 dei lavori eseguiti a tutto il 18/03/2022 (finale)												

Colico, 18/03/2022

Messa in sicurezza di pavimentazione stradale con rifacimento acciottolato p.zza di Corenno

Libretto Misure N°2

N.O. DATA	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI	FATTORI				PRODOTTO
			<i>nps</i>	<i>lunghezza</i>	<i>larghezza</i>	<i>altezza, peso o superficie</i>	<i>(Tot. quantità)</i>

Arch. Chiara Palombella



PROVINCIA DI LECCO



COMUNE DI DERVIO

Struttura gestione e pianificazione del territorio

**MESSA IN SICUREZZA DI PAVIMENTAZIONE STRADALE CON
RIFACIMENTO ACCIOTTOLATO PIAZZA DI CORENNO**

IMPRESA ESECUTRICE: RIGAMONTI geom. GINO con sede in Bellano (LC) – Piazza G. Verdi, 5,
P.IVA. 03206430138

DETERMINA: N.337 del 31/08/2021

CONTRATTO: in forma di scrittura privata stipulato in data 18.11.2021

SOMMARIO REGISTRO DI CONTABILITÀ

relativo al **S.A.L. n° 2- pari al finale**
lavori eseguiti a tutto il **18/03/2022**

L'IMPRESA ESECUTRICE

Rigamonti geom. Gino

**IMPRESA
Rigamonti geom. Gino**

23822 BELLANO (Lecco)

P.zza G. Verdi, 5 - Tel. 335 5751556

Cod. Fisc. RGM MRG 59T06 A745N

Partita IVA 03206430138

LA DIREZIONE DEI LAVORI

Arch. Chiara Palombella

ordine architetti
pianificatori paesaggisti
conservatori
provincia di Sondrio

architetto
CHIARA
PALOMBELLA



n. 451

Messa in sicurezza di pavimentazione stradale con rifacimento acciottolato p.zza di Corenno

Sommaro del Registro di Contabilità

CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI	REG.	PRODOTTI			PREZZO	IMPORTO	
		n° ord.	negativi		positivi	Euro	Euro	
2.1	Disfacimento pavimentazione in ciottoli e recupero degli stessi ed accatastamento in cantiere per un successivo riutilizzo; scarifica sottofondo e carico e trasporto alla PP DD del materiale di risulta; compreso oneri di scarica							
	m²	30			560 000	12.00	6 720.00	
	Totale al S.A.L. N° 1				560 000	12.00	6 720.00	
	Totale al S.A.L. N° 1				560 000	12.00	6 720.00	
	m²	42			333 000	12.00	3 996.00	
	Totale al S.A.L. N° 2				893 000	12.00	10 716.00	
2.2	Scarifica terreno in corrispondenza delle parti non pavimentate in ciottoli; carico e trasporto alla PP DD del materiale di risulta; compreso oneri di scarica							
	m²	31			240 000	8.00	1 920.00	
	Totale al S.A.L. N° 1				240 000	8.00	1 920.00	
	m²	43			55 000	8.00	440.00	
	Totale al S.A.L. N° 2				295 000	8.00	2 360.00	
2.3	Posa in opera di ciottoli di recupero posati su letto di sabbia e cemento compreso una prima sigillatura dei giunti con sabbia e cemento alla battitura e successiva sigillatura con boiacca di cemento e pulizia finale.							
	m²	32			560 000	32.00	17 920.00	
	Totale al S.A.L. N° 1				560 000	32.00	17 920.00	
	m²	44			517 000	32.00	16 544.00	
	Totale al S.A.L. N° 2				1 077 000	32.00	34 464.00	
2.4	Fornitura e posa in opera di nuovi ciottoli pezz. 8/10 posati su letto di sabbia e cemento compreso una prima sigillatura dei giunti con sabbia e cemento alla battitura e successiva sigillatura con boiacca di cemento e pulizia finale.							
	m²	33			240 000	52.00	12 480.00	
	Totale al S.A.L. N° 1				240 000	52.00	12 480.00	
	m²	45	-128 000			52.00	-6 656.00	
	Totale al S.A.L. N° 2		-128 000		240 000	52.00	5 824.00	
2.6	Formazione di caditoia stradale completa, eseguita con pozzetto prefabbricato monoblocco in calcestruzzo, a sezione tonda							

Messa in sicurezza di pavimentazione stradale con rifacimento acciottolato p.zza di Corenno

Sommario del Registro di Contabilità

CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI	REG.	PRODOTTI		PREZZO	IMPORTO	
		n° ord.	negativi	positivi	Euro	Euro	
	diamm. 80 cm h cm 100. Compreso sottofondo e rinfiando in calcestruzzo; fornitura e posa in opera di chiusino in ghisa sferoidale C 250 e relativo telaio, oltre ad ogni altra categoria di lavoro necessaria per dare l'opera conclusa a perfetta regola d'arte. Compreso scavo e reinterro						
	cad	34		6 000	550.00	3 300.00	
	Totale al S.A.L. N° 1			6 000	550.00	3 300.00	
	cad	46	-3 000		550.00	-1 650.00	
	Totale al S.A.L. N° 2		-3 000	6 000	550.00	1 650.00	
2.7	Canale in cemento prefabbricato , completo in opera di griglia in ghisa sferoidale carrabile e sottofondo in cls - sezione 29x26, compreso scavo e cls di rinfiando						
	m	35		4 600	167.00	768.20	
	Totale al S.A.L. N° 1			4 600	167.00	768.20	
2.8	Pozzetto in cemento prefabbricato dim. 450x450x900 in ghisa (con coperchio a riempimento) Compreso telaio, sigillatura delle fughe in malta di cemento, messa in quota, formazione fori di ingresso e uscita della tubazione, eventuali passacavi e quant'altro occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Compreso scavo, rinfiando e reinterro						
	cad	36		10 000	200.00	2 000.00	
	Totale al S.A.L. N° 1			10 000	200.00	2 000.00	
	cad	47		10 000	200.00	2 000.00	
	Totale al S.A.L. N° 2			20 000	200.00	4 000.00	
2.9	Rimozione e successiva posa con messa in quota di chiusini o griglie in ghisa lamellare/sferoidale, ferro, cemento o altro materiale, comprese scalpellatura, pulitura, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali						
	cad	37		10 000	75.00	750.00	
	Totale al S.A.L. N° 1			10 000	75.00	750.00	
	cad	48	-4 000		75.00	-300.00	
	Totale al S.A.L. N° 2		-4 000	10 000	75.00	450.00	
2.10	Scavo in sezione effettiva eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici adeguati e con eventuale						

Messa in sicurezza di pavimentazione stradale con rifacimento acciottolato p.zza di Corenno

Sommaro del Registro di Contabilità

CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI	REG.	PRODOTTI			PREZZO	IMPORTO	
		n° ord.	negativi		positivi	Euro	Euro	
	rettifica eseguita a mano del piano di imposta delle tubazioni, per tubazioni impianti e/o collettori di fognatura, misurato in sezione effettiva fino alla profondità di m 1.50. Compreso l'esecuzione dell'eventuale armatura della parete di scavo, il carico e trasporto alle discariche delle materie eccedenti non riutilizzabili, e l'eventuale corrispettivo per diritto di discarica. Compreso reinterri ben costipati e rullati fino al completo assestamento. Compreso la ricerca e l'individuazione delle reti tecnologiche interraste esistenti, sia private che pubbliche (gas metano, illuminazione pubblica, etc.). Misurato secondo la sua effettiva sezione geometrica.							
	m³	38			175 000	16.50	2 887.50	
	Totale al S.A.L. N° 1				175 000	16.50	2 887.50	
	m³	49			206 000	16.50	3 399.00	
	Totale al S.A.L. N° 2				381 000	16.50	6 286.50	
2.11	Tubo corrugato per cavidotto a doppia parete in HDPE di colore grigio esternamente e nero internamente conforme alla normativa CEI EN 61386-24. Caratteristiche tecniche: Resistenza allo schiacciamento CEI EN 61386-24; Marchio IMQ, Marcatura CE. In rotoli da mt 50 diametro 125 mm., corredato di manicotto. Compreso in opera di cavo di traino, nastro di segnalazione tipo Enel, sottofondo, rinfianchi e cappa in sabbia e quant'altro occorrente. Escluso lo scavo e il reinterro contabilizzati a parte. Il tutto per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte posata alla profondità di 80 cm..							
	m	39			275 000	9.00	2 475.00	
	Totale al S.A.L. N° 1				275 000	9.00	2 475.00	
	m	50			187 000	9.00	1 683.00	
	Totale al S.A.L. N° 2				462 000	9.00	4 158.00	
2.12	Fornitura in opera di plinto prefabbricato monoblocco in cls vibrocompresso delle dimensioni di cm 114x70*90, completo sede cilindrica per il palo, pozzetto d'ispezione e raccordi per tubazioni passacavo, atto a sostenere pali di altezza fino a 9 metri diritti o 7 mt. curvi, completo di chiusino d'ispezione in ghisa da cm. 40*40 cl. 250, con foro palo							

Messa in sicurezza di pavimentazione stradale con rifacimento acciottolato p.zza di Corenno

Sommaro del Registro di Contabilità

CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI	REG.	PRODOTTI			PREZZO	IMPORTO	
		n° ord.	negativi		positivi	Euro	Euro	
	diamm. 25 cm, Completo in opera compreso posa su di uno strato di magrone di livellamento sps. minimo cm 10, con interposto foglio di rete metallica a maglie 20*20 diam 8 mm, e lo scavo attorno al plinto riempito con sabbia/ghiaietto ben costipati.							
	cad	40			7 000	350.00	2 450.00	
	Totale al S.A.L. N° 1				7 000	350.00	2 450.00	
	cad	51	-1 000			350.00	-350.00	
	Totale al S.A.L. N° 2		-1 000		7 000	350.00	2 100.00	
2.14	Fornitura in opera di tubi in PVC, serie pesante, diamm 160 mm, compresi sottofondo, rinfiando e cappa in sabbia; escluso scavo e reinterro da conteggiare a parte. Compreso ogni onere per curve, gomiti e riduzioni, imbraghe doppie ed ispezioni (compreso tappo) sifoni							
	m	41			64 000	30.00	1 920.00	
	Totale al S.A.L. N° 1				64 000	30.00	1 920.00	
	m	52			19 000	30.00	570.00	
	Totale al S.A.L. N° 2				83 000	30.00	2 490.00	
NP.1	Tubno flex D.50 per linea telecom							
	m	53			55 000	4.00	220.00	
	Totale al S.A.L. N° 2				55 000	4.00	220.00	
NP.2	Voce a corpo e non a misura per spostamento e rimessa in opera biglietteria esistente							
	a corpo	54			1 000	300.00	300.00	
	Totale al S.A.L. N° 2				1 000	300.00	300.00	
NP.3	Rifacimento cunetta stradale in cls							
	m	55			41 000	50.00	2 050.00	
	Totale al S.A.L. N° 2				41 000	50.00	2 050.00	
NP.4	Fornitura e posa di chiusini a vasca un sostituzione di quelli previsti in progetto. dim 70*70							
	cad	56			1 000	450.00	450.00	
	Totale al S.A.L. N° 2				1 000	450.00	450.00	
NP.5	Fornitura e posa di chiusini a vasca un sostituzione di quelli previsti in progetto. dim 50*50							

Messa in sicurezza di pavimentazione stradale con rifacimento acciottolato p.zza di Corenno

Sommario del Registro di Contabilità

CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI	REG.	PRODOTTI		PREZZO	IMPORTO	
		n° ord.	negativi	positivi	Euro	Euro	
	cad	57		5 000	100.00	500.00	
	Totale al S.A.L. N° 2			5 000	100.00	500.00	
NP.6	Fornitura e posa di chiusini a vasca un sostituzione di quelli previsti in progetto. dim 40*40						
	cad	58		4 000	80.00	320.00	
	Totale al S.A.L. N° 2			4 000	80.00	320.00	

Colico, 18/03/2022

Arch. Chiara Palombella



PROVINCIA DI LECCO



COMUNE DI DERVIO (LC)

22 SET. 2022

PROT. N.

Cat. Cl. Fasc.

COMUNE DI DERVIO

Struttura gestione e pianificazione del territorio

MESSA IN SICUREZZA DI PAVIMENTAZIONE STRADALE CON RIFACIMENTO ACCIOTTOLATO PIAZZA DI CORENNO

IMPRESA ESECUTRICE: RIGAMONTI geom. GINO con sede in Bellano (LC) – Piazza G. Verdi, 5,
P.IVA. 03206430138

DETERMINA: N.337 del 31/08/2021
CONTRATTO: in forma di scrittura privata stipulato in data 18.11.2021

REGISTRO DI CONTABILITÀ

relativo al S.A.L. n° 2- pari al finale
lavori eseguiti a tutto il 18/03/2022

L'IMPRESA ESECUTRICE

Rigamonti geom. GINO

Rigamonti geom. Gino

23822 BELLANO (Lecco)

P.zza G. Verdi, 5 - Tel. 335 5751556

Cod. Fisc. RGM MAG 59T06 A745N

Partita IVA 03206430138

LA DIREZIONE DEI LAVORI

Arch. Chiara Palombella

Chiara Palombella

ordine architetti
pianificatori paesaggisti
conservatori
provincia di Sondrio

architetto
CHIARA
PALOMBELLA



n. 451

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1

N.O.	DATA	CODICE	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	N. LIB.	PAG.	U.M.	PRODOTTI		PREZZO (Euro)	IMPORTO (Euro)	PAGATO (Euro) (al netto)
							Negativi	Positivi			
1	04/12/2021	2.1	Disfacimento pavimentazione in ciottoli e recupero degli stessi ed accatastamento in cantiere per un successivo riutilizzo; scarifica sottofondo e carico e trasporto alla PP DD del materiale di risulta; compreso oneri di scarica	1	1	m²		560.000,000	12,00	6720.00	
2	04/12/2021	2.2	Scarifica terreno in corrispondenza delle parti non pavimentate in ciottoli; carico e trasporto alla PP DD del materiale di risulta; compreso oneri di scarica	1	1	m²		240.000,000	8,00	1920.00	
3	04/12/2021	2.3	Posa in opera di ciottoli di recupero posati su letto di sabbia e cemento compreso una prima sigillatura dei giunti con sabbia e cemento alla battitura e successiva sigillatura con boiacca di cemento e pulizia finale.	1	1	m²		560.000,000	32,00	17920.00	
4	04/12/2021	2.4	Fornitura e posa in opera di nuovi ciottoli pezz. 8/10 posati su letto di sabbia e cemento compreso una prima sigillatura dei giunti con sabbia e cemento alla battitura e successiva sigillatura con boiacca di cemento e pulizia finale.	1	1	m²		240.000,000	52,00	12480.00	
5	04/12/2021	2.6	Formazione di caditoia stradale completa, eseguita con pozzetto prefabbricato monoblocco in calcestruzzo, a sezione tonda diam. 80 cm h cm 100. Compreso sottofondo e rifianco in calcestruzzo; fornitura e posa in opera di chiusino in ghisa sferoidale C 250 e relativo telaio, oltre ad ogni altra categoria di lavoro necessaria per dare l'opera conclusa a perfetta regola d'arte. Compreso scavo e reinterro	1	1	cad		6.000,000	550,00	3300.00	
6	04/12/2021	2.7	Canale in cemento prefabbricato, completo in opera di griglia in ghisa sferoidale carrabile e sottofondo in cls - sezione 29x26, compreso scavo e cls di rifianco	1	2	m		4.600,000	167,00	768.20	
7	04/12/2021	2.8	Pozzetto in cemento prefabbricato dim. 450x450x900 in ghisa (con coperchio a riempimento) Compreso telaio, sigillatura delle fughe in malta di cemento, messa in quota, formazione fori di ingresso e uscita della tubazione, eventuali passacavi e quant'altro occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Compreso scavo, rifianco e reinterro	1	2	cad		10.000,000	200,00	2000.00	
8	04/12/2021	2.9	Rimozione e successiva posa con messa in quota di chiusini o griglie in ghisa lamellare/sferoidale, ferro, cemento o altro materiale, comprese scalpellatura, pulitura, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali	1	2	cad		10.000,000	75,00	750.00	
9	04/12/2021	2.10	Scavo in sezione effettiva eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici adeguati e con eventuale rettificazione eseguita a mano del piano di imposta delle tubazioni, per tubazioni impianti e/o collettori di fognatura, misurato in sezione effettiva fino alla profondità di m 1.50. Compreso l'esecuzione dell'eventuale armatura della parete di scavo, il carico e trasporto alle discariche delle materie eccedenti non riutilizzabili, e l'eventuale corrispettivo per diritto di discarica. Compreso reinterri ben costipati e nallati fino al completo assestamento. Compreso la ricerca e l'individuazione delle reti tecnologiche interrate esistenti, sia private che pubbliche (gas metano, illuminazione pubblica, etc.). Misurato secondo la sua effettiva sezione geometrica.	1	2	m³		175.000,000	16,50	2887.50	
10	04/12/2021	2.11	Tubo corrugato per cavidotto a doppia parete in HDPE di colore grigio esternamente e nero internamente conforme alla normativa CEI EN 61386-24. Caratteristiche tecniche: Resistenza allo schiacciamento CEI EN 61386-24; Marchio IMQ, Marcatura CE. In rotoli da mt 50 diametro 125 mm., corredato di manicotto. Compreso in opera di cavo di traino, nastro di segnalazione tipo Enel, sottofondo, rifianchi e cappa in sabbia e quant'altro occorrente. Escluso lo scavo e il reinterro contabilizzati a parte. Il tutto per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte posata alla profondità di 80 cm..	1	3	m		275.000,000	9,00	2475.00	

N.O.	DATA	CODICE	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	N. LIB.	PAG.	U.M.	PRODOTTI		PREZZO (Euro)	IMPORTO (Euro)	PAGATO (Euro) (al netto)
							Negativi	Positivi			
11	04/12/2021	2.12	Fornitura in opera di plinto prefabbricato monoblocco in cls vibrocompresso delle dimensioni di cm 114x70x90, completo sede cilindrica per il palo, pozzetto d'ispezione e raccordi per tubazioni passacavo, atto a sostenere pali di altezza fino a 9 metri dritti o 7 mt. curvi, completo di chiusino d'ispezione in ghisa da cm. 40x40 cl. 250, con foro palo diam. 25 cm, Completo in opera compreso posa su di uno strato di magrone di livellamento sps. minimo cm 10, con interposto foglio di rete metallica a maglie 20x20 diam 8 mm, e lo scavo attorno al plinto riempito con sabbia/ghiaietto ben costipati.	1	3	cad		7.000,000	350,00	2450.00	
12	04/12/2021	2.14	Fornitura in opera di tubi in PVC, serie pesante, diam. 160 mm, compresi sottofondo, rinfianco e cappa in sabbia; escluso scavo e reinterro da conteggiare a parte. Compreso ogni onere per curve, gomiti e riduzioni, imbraghe doppie ed ispezioni (compreso tappo) sifoni	1	3	m		64.000,000	30,00	1920.00	
Sommano al lordo i lavori eseguiti a tutto il 18/03/2022 S.A.L. 2										55590.70	
13	18/03/2022	2.1	Disfacimento pavimentazione in ciottoli e recupero degli stessi ed accatastamento in cantiere per un successivo riutilizzo; scarifica sottofondo e carico e trasporto alla PP DD del materiale di risulta; compreso oneri di scarica	2		m²		333.000,000	12,00	3996.00	
14	18/03/2022	2.2	Scarifica terreno in corrispondenza delle parti non pavimentate in ciottoli; carico e trasporto alla PP DD del materiale di risulta; compreso oneri di scarica	2		m²		55.000,000	8,00	440.00	
15	18/03/2022	2.3	Posa in opera di ciottoli di recupero posati su letto di sabbia e cemento compreso una prima sigillatura dei giunti con sabbia e cemento alla battitura e successiva sigillatura con boiacca di cemento e pulizia finale.	2		m²		517.000,000	32,00	16544.00	
16	18/03/2022	2.4	Fornitura e posa in opera di nuovi ciottoli pezz. 8/10 posati su letto di sabbia e cemento compreso una prima sigillatura dei giunti con sabbia e cemento alla battitura e successiva sigillatura con boiacca di cemento e pulizia finale.	2		m²			52,00	-6656.00	
17	18/03/2022	2.6	Formazione di caditoia stradale completa, eseguita con pozzetto prefabbricato monoblocco in calcestruzzo, a sezione tonda diam. 80 cm h cm 100. Compreso sottofondo e rinfianco in calcestruzzo; fornitura e posa in opera di chiusino in ghisa sferoidale C 250 e relativo telaio, oltre ad ogni altra categoria di lavoro necessaria per dare l'opera conclusa a perfetta regola d'arte. Compreso scavo e reinterro	2		cad	-3.000,000		550,00	-1650.00	
18	18/03/2022	2.8	Pozzetto in cemento prefabbricato dim. 450x450x900 in ghisa (con coperchio a riempimento) Compreso telaio, sigillatura delle fughe in malta di cemento, messa in quota, formazione fori di ingresso e uscita della tubazione, eventuali passacavi e quant'altro occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Compreso scavo, rinfianco e reinterro	2		cad		10.000,000	200,00	2000.00	
19	18/03/2022	2.9	Rimozione e successiva posa con messa in quota di chiusini o griglie in ghisa lamellare/sferoidale, ferro, cemento o altro materiale, comprese scalpellatura, pulitura, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali	2		cad	-4.000,000		75,00	-300.00	

N.O.	DATA	CODICE	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	N. LIB.	PAG.	U.M.	PRODOTTI		PREZZO (Euro)	IMPORTO (Euro)	PAGATO (Euro) (al netto)
							Negativi	Positivi			
20	18/03/2022	2.10	Scavo in sezione effettiva eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici adeguati e con eventuale rettifica eseguita a mano del piano di imposta delle tubazioni, per tubazioni impianti e/o collettori di fognatura, misurato in sezione effettiva fino alla profondità di m 1.50. Compreso l'esecuzione dell'eventuale armatura della parete di scavo, il carico e trasporto alle discariche delle materie eccedenti non riutilizzabili, e l'eventuale corrispettivo per diritto di discarica. Compreso reinterri ben costipati e rullati fino al completo assestamento. Compreso la ricerca e l'individuazione delle reti tecnologiche interrate esistenti, sia private che pubbliche (gas metano, illuminazione pubblica, etc.). Misurato secondo la sua effettiva sezione geometrica.								
21	18/03/2022	2.11	Tubo corrugato per cavidotto a doppia parete in HDPE di colore grigio esternamente e nero internamente conforme alla normativa CEI EN 61386-24. Caratteristiche tecniche: Resistenza allo schiacciamento CEI EN 61386-24; Marchio IMQ, Marcatura CE. In rotoli da mt 50 diametro 125 mm., corredato di manicotto. Compreso in opera di cavo di traino, nastro di segnalazione tipo Enel, sottofondo, rinfianchi e cappa in sabbia e quant'altro occorrente. Escluso lo scavo e il reinterro contabilizzati a parte. Il tutto per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte posata alla profondità di 80 cm..	2		m³		206.000,000	16,50	3399.00	
22	18/03/2022	2.12	Fornitura in opera di plinto prefabbricato monoblocco in cls vibrocompresso delle dimensioni di cm 114x70*90, completo sede cilindrica per il palo, pozzetto d'ispezione e raccordi per tubazioni passacavo, atto a sostenere pali di altezza fino a 9 metri diritti o 7 mt. curvi, completo di chiusino d'ispezione in ghisa da cm. 40*40 cl. 250, con foro palo diam. 25 cm, Completo in opera compreso posa su di uno strato di magrone di livellamento sps. minimo cm 10, con interposto foglio di rete metallica a maglie 20*20 diam 8 mm, e lo scavo attorno al plinto riempito con sabbia/ghiaietto ben costipati.	2		m		187.000,000	9,00	1683.00	
23	18/03/2022	2.14	Fornitura in opera di tubi in PVC, serie pesante, diam. 160 mm, compresi sottofondo, rinfianco e cappa in sabbia; escluso scavo e reinterro da conteggiare a parte. Compreso ogni onere per curve, gomiti e riduzioni, imbraghe doppie ed ispezioni (compreso tappo) sifoni	2		cad	-1.000,000		350,00	-350.00	
24	18/03/2022	NP.1	Tubno flex D.50 per linea telecom	2		m		19.000,000	30,00	570.00	
25	18/03/2022	NP.2	Voce a corpo e non a misura per spostamento e rimessa in opera biglietteria esistente	2		m		55.000,000	4,00	220.00	
26	18/03/2022	NP.3	Rifacimento cunetta stradale in cls	2		a corpo		1.000,000	300,00	300.00	
27	18/03/2022	NP.4	Fornitura e posa di chiusini a vasca un sostituzione di quelli previsti in progetto. dim 70*70	2		m		41.000,000	50,00	2050.00	
28	18/03/2022	NP.5	Fornitura e posa di chiusini a vasca un sostituzione di quelli previsti in progetto. dim 50*50	2		cad		1.000,000	450,00	450.00	
29	18/03/2022	NP.6	Fornitura e posa di chiusini a vasca un sostituzione di quelli previsti in progetto. dim 40*40	2		cad		5.000,000	100,00	500.00	
				2		cad		4.000,000	80,00	320.00	
Sommano al lordo i lavori eseguiti a tutto il 18/03/2022 S.A.L. 2										79106.70	

PROVINCIA DI LECCO



COMUNE DI DERVIO

Struttura gestione e pianificazione del territorio

**MESSA IN SICUREZZA DI PAVIMENTAZIONE STRADALE CON
RIFACIMENTO ACCIOTTOLATO PIAZZA DI CORENNO**

IMPRESA ESECUTRICE: IMPRESA RIGAMONTI geom. GINO con sede in Bellano (LC) Piazza
G.Verdi, 5 (P IVA 03206430138)

DETERMINA: N.337 del 31/08/2021
CONTRATTO: in forma di scrittura privata stipulato in data 18.11.2021

2° SAL – pari al finale

lavori eseguiti a tutto il **18/03/2022**

L'IMPRESA ESECUTRICE
RIGAMONTI geom. GINO
IMPRESA
Rigamonti geom. Gino
23822/BELLANO (Lecco)
P.zza G. Verdi, 5 - Tel. 335 5751556
Cod. Fisc. RGM MAG 59T06 A745N
Partita IVA 03206430138

LA DIREZIONE DEI LAVORI
Arch. Chiara Palombella



STATO AVANZAMENTO LAVORI N° 2 - PARI AL FINALE

N.O.	CODICE	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (Euro)	IMPORTO (Euro)
1	2.1	Disfacimento pavimentazione in ciottoli e recupero degli stessi ed accatastamento in cantiere per un successivo riutilizzo; scarifica sottofondo e carico e trasporto alla PP DD del materiale di risulta; compreso oneri di discarica	m ²	333.000,000	12.00	3.996,00
2	2.2	Scarifica terreno in corrispondenza delle parti non pavimentate in ciottoli; carico e trasporto alla PP DD del materiale di risulta; compreso oneri di discarica	m ²	55.000,000	8.00	440,00
3	2.3	Posa in opera di ciottoli di recupero posati su letto di sabbia e cemento compreso una prima sigillatura dei giunti con sabbia e cemento alla battitura e successiva sigillatura con boiaccia di cemento e pulizia finale.	m ²	517.000,000	32.00	16.544,00
4	2.4	Fornitura e posa in opera di nuovi ciottoli pezz. 8/10 posati su letto di sabbia e cemento compreso una prima sigillatura dei giunti con sabbia e cemento alla battitura e successiva sigillatura con boiaccia di cemento e pulizia finale	m ²	-128.000,000	52.00	-6.656,00
5	2.6	Formazione di caditoia stradale completa, eseguita con pozzetto prefabbricato monoblocco in calcestruzzo, a sezione tonda diam. 80 cm h cm 100. Compreso sottofondo e rinfiando in calcestruzzo; fornitura e posa in opera di chiusino in ghisa sferoidale C 250 e relativo telaio, oltre ad ogni altra categoria di lavoro necessaria per dare l'opera conclusa a perfetta regola d'arte. Compreso scavo e reinterro	cad	-3.000,000	550.00	-1.650,00
6	2.8	Pozzetto in cemento prefabbricato dim. 450x450x900 in ghisa (con coperchio a riempimento) Compreso telaio, sigillatura delle fughe in malta di cemento, messa in quota, formazione fori di ingresso e uscita della tubazione, eventuali passacavi e quant'altro occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Compreso scavo, rinfiando e reinterro	cad	10.000,000	200.00	2.000,00
7	2.9	Rimozione e successiva posa con messa in quota di chiusini o griglie in ghisa lamellare/sferoidale, ferro, cemento o altro materiale, comprese scalpellatura, pulitura, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali	cad	-4.000,000	75.00	-300,00
8	2.10	Scavo in sezione effettiva eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici adeguati e con eventuale rettifica eseguita a mano del piano di imposta delle tubazioni, per tubazioni impianti e/o collettori di fognatura, misurato in sezione effettiva fino alla profondità di m 1.50. Compreso l'esecuzione dell'eventuale armatura della parete di scavo, il carico e trasporto alle discariche delle materie eccedenti non riutilizzabili, e l'eventuale corrispettivo per diritto di discarica. Compreso reinterri ben costipati e rullati fino al completo assestamento. Compreso la ricerca e l'individuazione delle reti tecnologiche interrate esistenti, sia private che pubbliche (gas metano, illuminazione pubblica, etc.). Misurato secondo la sua effettiva sezione geometrica.	m ³	206.000,000	16.50	3.399,00

Stato Avanzamento Lavori

N.O.	CODICE	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (Euro)	IMPORTO (Euro)
9	2.11	Tubo corrugato per cavidotto a doppia parete in HDPE di colore grigio esternamente e nero internamente conforme alla normativa CEI EN 61386-24. Caratteristiche tecniche: Resistenza allo schiacciamento CEI EN 61386-24; Marchio IMQ, Marcatura CE. In rotoli da mt 50 diametro 125 mm., corredato di manicotto. Compreso in opera di cavo di traino, nastro di segnalazione tipo Enel, sottofondo, rinfianchi e cappa in sabbia e quant'altro occorrente. Escluso lo scavo e il reinterro contabilizzati a parte. Il tutto per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte posata alla profondità di 80 cm..	m	187.000,000	9.00	1.683,00
10	2.12	Fornitura in opera di plinto prefabbricato monoblocco in cls vibrocompresso delle dimensioni di cm 114x70*90, completo sede cilindrica per il palo, pozzetto d'ispezione e raccordi per tubazioni passacavo, atto a sostenere pali di altezza fino a 9 metri diritti o 7 mt. curvi, completo di chiusino d'ispezione in ghisa da cm. 40*40 cl. 250, con foro palo diam. 25 cm, Completo in opera compreso posa su di uno strato di magrone di livellamento sps. minimo cm 10, con interposto foglio di rete metallica a maglie 20*20 diam 8 mm, e lo scavo attorno al plinto riempito con sabbia/ghiaietto ben costipati.	cad	-1.000,000	350.00	-350,00
11	2.14	Fornitura in opera di tubi in PVC, serie pesante, diam. 160 mm, compresi sottofondo, rinfiango e cappa in sabbia; escluso scavo e reinterro da conteggiare a parte. Compreso ogni onere per curve, gomiti e riduzioni, imbraghe doppie ed ispezioni (compreso tappo) sifoni	m	19.000,000	30.00	570,00
12	NP.1	Tubno flex D.50 per linea telecom	m	55.000,000	4.00	220,00
13	NP.2	Voce a corpo e non a misura per spostamento e rimessa in opera biglietteria esistente	a corpo	1.000,000	300.00	300,00
14	NP.3	Rifacimento cunetta stradale in cls	m	41.000,000	50.00	2.050,00
15	NP.4	Fornitura e posa di chiusini a vasca un sostituzione di quelli previsti in progetto. dim 70*70	cad	1.000,000	450.00	450,00
16	NP.5	Fornitura e posa di chiusini a vasca un sostituzione di quelli previsti in progetto. dim 50*50	cad	5.000,000	100.00	500,00
17	NP.6	Fornitura e posa di chiusini a vasca un sostituzione di quelli previsti in progetto. dim 40*40	cad	4.000,000	80.00	320,00
		Totale				23516,00
	A detrarre:	Ribasso del 7.5000 % su Euro 23516,00				-1763.70
		Totale Netto *				21752.30
		TOTALE COMPLESSIVO NETTO STATO FINALE				21.752,30

Colico, 18/03/2022

L'IMPRESA ESECUTTRICE
RIGAMONTI geom. GINO

IMPRESA
Rigamonti geom. Gino
23822 BELLANO (Lecco)
P.zza G. Verdi, 5 - Tel. 335 5751556
Cod. Fisc. RGM MRG 59T06 A745N
Partita IVA 03206430138

IL DIRETTORE LAVORI
Arch. Chiara Palombella



COMUNE DI DERVIO
PROVINCIA DI LECCO
23824 Dervio (Lc) - P.zza IV Novembre
P.I. 00570640136



Ente Appaltante: COMUNE DI DERVIO - via IV Novembre, - 23824 Dervio (LC) p.iva 00570640136

Lavori: MESSA IN SICUREZZA DI PAVIMENTAZIONE STRADALE CON RIFACIMENTO ACCIOTTOLATO
PIAZZA DI CORENNO –

Impresa: IMPRESA RIGAMONTI geom. GINO con sede in Bellano (LC) – Piazza G. Verdi, 5, P.IVA.
03206430138

Determina di aggiudicazione n. 337 DEL 31-08-2021

RESPONSABILE DEI LAVORI:
PREPOSTO ALLA SICUREZZA DEL CANTIERE PER L'IMPRESA
DIREZIONE DEI LAVORI:

Rigamonti Gino
Rigamonti Gino
Dott. Arch. Chiara Palombella

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Consegna-inizio lavori: in data 02 settembre 2021.

GIORNI UTILI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI	120
--	-----

Periodo di sospensione e/o Proroghe dei lavori:

gg 39 dal 09/12/2021 al 16/01/2022
gg 1 dal 24/01/2022 al 24/01/2022
gg 40 dal 28/01/2022 al 08/03/2022

Scadenza definitiva del tempo utile: 20 MARZO 2022.

Comunicazione di ultimazione dei lavori da parte dell'Impresa esecutrice: 18 marzo 2022.

Accertamento ultimazione dei lavori: 18 marzo 2022.



COMUNE DI DERVIO
PROVINCIA DI LECCO
23824 Dervio (Lc) - P.zza IV Novembre
P.I. 00570640136

LAVORI A BASE D'ASTA

Lavori a base d'asta € 79.000,00

Oneri della sicurezza € 1.000,00

IMPORTO GENERALE DEI LAVORI:

€ 80.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE

"- I.V.A. sui lavori (10%) € 8.000,00

1- Spese tecniche per (progettazione definitiva ed esecutiva, D.L., contabilità.

a) onorari e spese € 7.998,97

b) contributo previdenziale (4%) € 319,96

c) IVA

Operazione senza applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 1, comma 58, Legge n. 190/2014, regime forfetario, senza applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'acconto.

€ -----

2- Spese tecniche per coordinamento sicurezza in fase di progetto ed esecuzione

a) onorari e spese € 2.000,00

b) contributo previdenziale (4%) € 80,00

c) IVA 22% € 457,60

d) incentivo per il RUP € 960,00

IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI € 183,47

TOTALE IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE

€ 20.000,00

TOTALE GENERALE DELL'INTERVENTO

€ 100.000,00

Conto finale e credito residuo dell'impresa - Il Conto Finale dei Lavori, comprensivo di tutti i necessari atti di contabilità, compilato in data 20.103-2022, corrispondente al S.A.L. n. 2 - pari al finale - sottoscritto dall'impresa senza riserve ammonta:

a) nette € 74.173,70

b) a dedurre gli acconti corrisposti all'Impresa € 73.807,83 pari a (51.868,00+21.939,83)

c) resta il credito dell'impresa, a saldo € 365,87 + iva

Infortuni sul lavoro: Durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio.

Assicurazione degli operai: L'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro con polizza I.N.A.I.L. sede di Lecco codice ditta n.18495708



COMUNE DI DERVIO
PROVINCIA DI LECCO
23824 Dervio (Lc) - P.zza IV Novembre
P.I. 00570640136

Assicurazioni sociali: Come risulta da accertamento effettuato da questa D.L., l'impresa è in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali, in particolare I.N.P.S. – I.N.A.I.L. – CASSA EDILE DI ASSISTENZA

Cessioni di credito - Non risultano notificate all'Ufficio richieste di cessioni di credito da parte dell'impresa

Visita conclusiva sui luoghi: Dopo avere esaminato gli atti contrattuali, gli atti contabili, relativi ai lavori di cui in epigrafe ed a seguito di **preavviso dato all'Impresa**, il Direttore dei Lavori dott. arch. Chiara Palombella, il giorno 18 marzo 2022 si è recato nel sito dei lavori e, alla presenza del rappresentante dell'Impresa esecutrice, Geom. Rigamonti Gino :

- Ha innanzi tutto proceduto alla visita delle opere eseguite che possono così riassumersi: "Messa in sicurezza di pavimentazione stradale con rifacimento acciottolato piazza di Corenno".
- Non sono stati effettuati saggi sulle opere, ma sono state eseguite verifiche della rispondenza al progetto, del buono stato, dell'efficienza e della funzionalità delle opere eseguite.
- Da un attento esame delle opere di che trattasi, è stato riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e magisteri appropriati, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali.
- Effettuati infine vari riscontri di misure, è stato rilevato che esse corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili.

Il Rappresentante dell'Amministrazione Comunale di Dervio (LC), Responsabile del Procedimento, con la firma del presente atto, assume in consegna definitiva, a tutti gli effetti di legge e senza riserva alcuna, tutte le opere, nessuna esclusa, oggetto dello stesso.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Considerato:

che i lavori sopra indicati, eseguiti dall'Impresa denominata IMPRESA RIGAMONTI geom. GINO con sede in Bellano (LC) – Piazza G. Verdi, 5, P.IVA. 03206430138

- che le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere;
- che i medesimi risultano eseguiti con buoni materiali e a perfetta regola d'arte;
- che la contabilità dei lavori è regolarmente compilata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- che, eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, giusta le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dall'Impresa, si conferma in nette € 74.173,70 + iva
- che tale ammontare rientra nei limiti della somma autorizzata;
- che gli operai vennero regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza I.N.A.I.L. sede di Lecco codice ditta n. 18495708 e che, dagli accertamenti effettuati da questa D.L., non risultano inadempienze all'obbligo delle assicurazioni sociali, da parte dell'Impresa.



COMUNE DI DERVIO
PROVINCIA DI LECCO
23824 Dervio (Lc) - P.zza IV Novembre
P.I. 00570640136

Il sottoscritto dott. arch. Chiara Palombella, con studio in Colico (LC) in via Montecchio Nord n. 8

CERTIFICA CHE

I LAVORI DI CUI SOPRA SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI

Dall' "IMPRESA RIGAMONTI GEOM. GINO" BELLANO (LC).

e liquida il relativo importo in nette € 74.173,70
[così ripartite: € 73.173,70 per lavorazioni e forniture e € 1.000,00 per oneri per la sicurezza]

resta il credito dell'impresa, a saldo di € 365,87
(diconsi Euro trecentosessantacinque,87)

da pagarsi all'Impresa medesima dopo l'approvazione del presente Atto e facendo salve le rettifiche che può apportare l'Ufficio Tecnico di revisione.

Dervio, lì 20 marzo 2022

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Arch. Chiara Palombella

visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Sandro Cariboni





COMUNE DI DERVIO
PROVINCIA DI LECCO
23824 Dervio (Lc) - P.zza IV Novembre
P.I. 00570640138

COMUNE DI DERVIO (LC)
22 SET. 2022
PROT. N.
Cat. Cl. Fasc.

Ente Appaltante: COMUNE DI DERVIO - via IV Novembre, - 23824 Dervio (LC) p.iva 00570640138

Lavori: MESSA IN SICUREZZA DI PAVIMENTAZIONE STRADALE CON RIFACIMENTO ACCIOTTOLATO
PIAZZA DI CORENNO

Impresa: IMPRESA RIGAMONTI geom. GINO con sede in Bellano (LC) - Piazza G. Verdi, 5, P.IVA.
03206430138

Determina di aggiudicazione n. 337 DEL 31-08-2021

IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'APPALTO	Euro	79.000,00+iva
DEDUZIONE DEL RIBASSO OFFERTA PREZZI (7.50%)	Euro	5.925,00+iva
IMPORTO NETTO DEI LAVORI A BASE D'APPALTO	Euro	73.075,00+iva
ONERI PER LA SICUREZZA DEL CANTIERE	Euro	1.000,00+iva
TOTALE NETTO DEI LAVORI	Euro	74.075.00+iva

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

ex art. 172 del Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** il giorno **DICIOTTO** del mese di **MARZO** in **DERVIO (LC)**

Il sottoscritto Direttore dei lavori, previo preavviso dall'Impresa precitata, è convenuto sul luogo dei lavori in oggetto ed ivi, con l'intervento dei Signori:

1. Geom. Rigamonti Gino, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa appaltatrice;
2. Geom. Sandro Cariboni, in qualità di responsabile del procedimento;

ha proceduto ai necessari accertamenti e riscontri eseguiti in contraddittorio con l'Appaltatore a norma delle prescrizioni dell'art. 172 del Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554.

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti e con la scorta del progetto, ha constatato che i lavori appaltati sono stati completamente ultimati in conformità del contratto di appalto e, pertanto, per ogni effetto di legge

CERTIFICA

che l'ultimazione dei lavori in oggetto è avvenuta il giorno **DICIOTTO MARZO 2022-**

Atto redatto in TRIPLICE esemplare che previa lettura e conferma viene sottoscritto dalle parti

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Arch. Chiara Palombella



II DIRETTORE TECNICO DELL'IMPRESA
Bigamonti Gino
23822 BELLANO (Lecco)
P.zza G. Verdi, 5 - Tel. 335 5751556
Cod. Fisc. RGM VRG 59T06 A745N
Partita IVA 03206430138

visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Sandro Cariboni



COMUNE DI DERVIO
Provincia di Lecco

23824 Dervio (Lc) - Piazza IV Novembre
P.li 00570640136



**MESSA IN SICUREZZA DI PAVIMENTAZIONE STRADALE CON RIFACIMENTO
ACCIOTTOLATO PIAZZA DI CORENNO**

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 2

relativo al S.A.L. n. 2 - pari al finale - lavori eseguiti a tutto il 18-03-2022

IMPRESA: **IMPRESA RIGAMONTI** geom. GINO con sede in Bellano (LC) - Piazza G. Verdi, 5
Tel. 3355751556 - (P. IVA: 03206430138)

- Viste le risultanze della gara d'appalto, a seguito della quale fu affidata alla predetta Impresa l'esecuzione dei suindicati lavori per l'importo contrattuale netto di Euro 74.075,00 (di cui Euro 73.075,00 per opere e forniture più Euro 1.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) + I.V.A.

- Risultando risultando ad oggi eseguite opere e forniture secondo il dettaglio di seguito riportato

Certificati emessi			Ammontare dei lavori	Euro
S.A.L. n°	Data	Importo	(1°SAL 55590,70 + 2°SAL 23516,00)	
1	04/12/2022	51.868,00	Per opere a corpo e a misura	€ 79.106,70
			Ribasso d'asta del 7,5 %	-€ 5.933,00
Totale			Totale lavori	€ 73.173,70
			Quota oneri per la sicurezza	€ 1.000,00
			Ammontare lavori e somministrazioni	€ 74.173,70
ASSICURAZIONE INFORTUNI Si constata che l'impresa ha provveduto all'assicurazione con la polizza INAIL sede di Lecco codice ditta n.° 18495708 e polizza INPS sede di Lecco con matricola azienda n° 2415486734			Ritenute contrattuali:	
			Ritenute di Garanzia (---%)	€ -
			Ritenute per infortuni (0,50 %)	€ 365,87
			Totale detrazioni	€ 365,87
			A dedurre certificati emessi e già pagati	€ 51.868,00
			RISULTA IL CREDITO DELL'IMPRESA DI	€ 21.939,83
			Tutto ciò premesso il sottoscritto RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO CERTIFICA che a termine del capitolato speciale d'appalto, si può pagare all'Impresa la rata di	€ 21.939,83 "+ IVA
			portata per arrotondamento a	
				" + IVA
Dervio, 20/03/2022 Chitetta CHIARA PALOMBELLA LA DIREZIONE DEI LAVORI (Arch. Chiara Palombella)			Dervio 20/03/2022 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (Geom. Sandro Cariboni)	



COMUNE DI DERVIO
PROVINCIA DI LECCO
23824 Dervio (Lc) - P.zza IV Novembre
P.I. 00570640136



**MESSA IN SICUREZZA DI PAVIMENTAZIONE STRADALE
CON RIFACIMENTO ACCIOTTOLATO PIAZZA DI CORENNO**

IMPRESA: **IMPRESA RIGAMONTI geom. GINO**
Con sede in Bellano (LC) – Piazza G.Verdi,5,
P.I. 03206430138

DETERMINA N. 337 **del 31/08/2021**
importo netto: **€. 74.075,00 + Iva 10%**
tempo per l'esecuzione: **120 giorni**

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno 2021 il mese di dicembre il giorno 9 sul luogo dei lavori si sono riuniti la sottoscritta arch. Chiara Palombella in qualità di Direttore Lavori, e il geom. Gino Rigamonti, in qualità di Legale Rappresentante dell'IMPRESA RIGAMONTI geom. GINO di Bellano.

La sottoscritta arch. Chiara Palombella in qualità di Direttore Lavori, considerato che il normale svolgimento dei lavori summenzionati viene impedito a causa della neve e delle rigide temperature, stabilisce che i lavori vengano sospesi a decorrere dalla data odierna.

Dervio, 09.12.2021

Il Direttore dei Lavori
(Arch. Chiara Palombella)





COMUNE DI DERVIO
PROVINCIA DI LECCO
23824 Dervio (Lc) - P.zza IV Novembre
P.I. 00570640136



**MESSA IN SICUREZZA DI PAVIMENTAZIONE STRADALE
CON RIFACIMENTO ACCIOTTOLATO PIAZZA DI CORENNO**

IMPRESA: **IMPRESA RIGAMONTI geom. GINO**
Con sede in Bellano (LC) – Piazza G.Verdi,5,
P.I. 03206430138

DETERMINA N. 337 **del 31/08/2021**
importo netto: **€. 74.075,00 + Iva**
tempo per l'esecuzione: **120 giorni**

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

L'anno 2022 il mese di gennaio il giorno 17 in comune di Dervio;
Premesso che con verbale in data 09/12/2021 fu ordinato all'IMPRESA RIGAMONTI geom. GINO di Bellano di sospendere i lavori;
considerato che sono cessate le condizioni che hanno determinato la sospensione dei lavori, il sottoscritto Direttore dei Lavori Arch. Chiara Palombella

ORDINA

Alla spettabile IMPRESA RIGAMONTI geom. GINO di Bellano di riprendere i lavori in data odierna.
Il presente verbale viene letto e firmato dagli intervenuti

Dervio, 17.01.2022


L'impresa

IMPRESA RIGAMONTI geom. GINO
23822 BELLANO (Lecco)
P.zza G. Verdi, 5 - Tel. 335 5751556
Cod. Fisc. RIGAMONTI 59T06 A745N
Partita IVA 03206430138

Il responsabile de servizio
geom. SANDRO CARIBONI

Il Direttore dei lavori

(Arch. Chiara Palombella)





COMUNE DI DERVIO
PROVINCIA DI LECCO
23824 Dervio (Lc) - P.zza IV Novembre
P.I. 00570640136



**MESSA IN SICUREZZA DI PAVIMENTAZIONE STRADALE
CON RIFACIMENTO ACCIOTTOLATO PIAZZA DI CORENNO**

IMPRESA: **IMPRESA RIGAMONTI geom. GINO**
Con sede in Bellano (LC) – Piazza G.Verdi,5,
P.I. 03206430138

DETERMINA N. 337 **del 31/08/2021**
importo netto: **€. 74.075,00 + Iva 10%**
tempo per l'esecuzione: **120 giorni**

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno 2022 il mese di gennaio il giorno 24 sul luogo dei lavori si sono riuniti la sottoscritta arch. Chiara Palombella in qualità di Direttore Lavori, e il geom. Gino Rigamonti, in qualità di Legale Rappresentante dell'IMPRESA RIGAMONTI geom. GINO di Bellano.

La sottoscritta arch. Chiara Palombella in qualità di Direttore Lavori, considerate le comunicazioni intercorse tra il Responsabile del Servizio Urbanistica e Lavori Pubblici del comune di Dervio, Geom. Sandro Cariboni e il Funzionario Responsabile per la Provincia di Lecco della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Milano, Arch. Matteo Sentini, relative alla necessità di effettuare un sopralluogo da parte del Funzionario, stabilisce che i lavori vengano sospesi a decorrere dalla data odierna.

Dervio, 24.01.2022

Il Direttore dei Lavori
(Arch. Chiara Palombella)





COMUNE DI DERVIO
PROVINCIA DI LECCO
23824 Dervio (Lc) - P.zza IV Novembre
P.I. 00570640136

COMUNE DI DERVIO (LC)		
22 SET. 2022		
PROT. N.		
Cat.	Cl.	Fasc.

**MESSA IN SICUREZZA DI PAVIMENTAZIONE STRADALE
CON RIFACIMENTO ACCIOTTOLATO PIAZZA DI CORENNO**

IMPRESA: **IMPRESA RIGAMONTI geom. GINO**
Con sede in Bellano (LC) – Piazza G.Verdi,5,
P.I. 03206430138

DETERMINA N. 337 **del 31/08/2021**
importo netto: **€. 74.075,00 + Iva**
tempo per l'esecuzione: **120 giorni**

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

L'anno 2022 il mese di gennaio il giorno 25 in comune di Dervio;
Premesso che con verbale in data 09/12/2021 fu ordinato all'IMPRESA RIGAMONTI geom. GINO di Bellano di sospendere i lavori;
Visto il verbale di ripresa dei lavori in data 17.01.2022
Visto il verbale di sospensione dei lavori in data 24.01.2022
Considerato l'ordine di servizio del Responsabile del Servizio Urbanistica e Lavori Pubblici, Geom. Sandro Cariboni in data 25.01.2022, di ripresa dei lavori per la messa in sicurezza dell'area, il sottoscritto Direttore dei Lavori Arch. Chiara Palombella

ORDINA

Alla spettabile IMPRESA RIGAMONTI geom. GINO di Bellano di riprendere i lavori in data odierna, al solo fine di consentire la transitabilità pedonale e assicurare la sicurezza stradale.
Il presente verbale viene letto e firmato dagli intervenuti

Dervio, 25.01.2022

L'impresa
IMPRESA RIGAMONTI geom. GINO
IMPRESA RIGAMONTI geom. GINO
23822 BELLANO (Lecco)
P.zza G. Verdi 5 Tel. 335 5751556
Cod. Fisc. RGM MRG 59T06 A745N
Partita IVA 03206430138

Il responsabile de servizio
geom. SANDRO CARIBONI

Il Direttore dei lavori
(Arch. Chiara Palombella)



COMUNE DI DERVIO

Provincia di Lecco

23824 DERVIO (LC) - Piazza IV Novembre, 3 - Part. IVA 00570640136
Tel. 0341-806.411 - Fax 0341-806.444
Web site: www.comune.dervio.lc.it - Pec: comune.dervio@pec.regione.lombardia.it

Dervio, 25.01.2022

Gent.ma Arch. Chiara Palombella
Via Montecchio Nord, 8
23823 Colico (LC)
studioarchpalombella@gmail.com

e p.c.
Impresa Rigamonti Geom. Gino
P.zza Verdi, 5
23822 Bellano (LC)
rigamonti.geom.gino@ticertifica.it

**Oggetto: MESSA IN SICUREZZA DI PAVIMENTAZIONE STRADALE CON RIFACIMENTO ACCIOTTOLATO
PIAZZA DI CORENNO- ANDAMENTO LAVORI – ORDINE DI SERVIZIO**

affidamento: Det. tec. 337 del 31 agosto 2021

Con la presente, in considerazione dello stato dei lavori, richiamato il contenuto della nota del MIBACT – Soprintendenza di Milano per la Provincia di Lecco n. 11973 prot 3947 del 09.07.2020 relativo al rilascio autorizzativo ex art 21 del D.lgs 42/2004 e dell'autorizzazione prot. 4836 del 01.08.2019 rilasciata su progetto "riqualificazione urbana tramite interventi di manutenzione alle pavimentazioni pubbliche esistenti in località Corenno Plinio, fg. COR/1, strade 111-115°" si dà atto :

- della assenza di scavi in profondità ma solo di interventi di scolturamento dell'acciottolato con reimpiego dello stesso materiale su letto di malata cementizia, come da situazione pregressa;

- della necessità di richiedere un sopralluogo al funzionario per i Beni Paesaggistici e architettonici al fine di ottenere la predetta autorizzazione ed in particolare di verificare la possibilità di eventuali nuove piantumazioni ,che appaiono comunque di difficile messa a dimora ;

- della necessità di dar corso ai lavori nel tratto di collegamento tra la Strada Provinciale e la piazza, oramai completamente dissestato, al fine di consentire la transitabilità pedonale e assicurare la sicurezza stradale.

Distinti saluti.

**Il Responsabile del Servizio
Urbanistica e Lavori Pubblici
(Geom. Sandro Cariboni)**

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale



COMUNE DI DERVIO
PROVINCIA DI LECCO
23824 Dervio (Lc) - P.zza IV Novembre
P.I. 00570640136



**MESSA IN SICUREZZA DI PAVIMENTAZIONE STRADALE
CON RIFACIMENTO ACCIOTTOLATO PIAZZA DI CORENNO**

IMPRESA: **IMPRESA RIGAMONTI geom. GINO**
Con sede in Bellano (LC) – Piazza G.Verdi,5,
P.I. 03206430138

DETERMINA N. 337 **del 31/08/2021**
importo netto: **€. 74.075,00 + Iva 10%**
tempo per l'esecuzione: **120 giorni**

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno 2022 il mese di gennaio il giorno 28 sul luogo dei lavori si sono riuniti la sottoscritta arch. Chiara Palombella in qualità di Direttore Lavori, e il geom. Gino Rigamonti, in qualità di Legale Rappresentante dell'IMPRESA RIGAMONTI geom. GINO di Bellano.

La sottoscritta arch. Chiara Palombella in qualità di Direttore Lavori, considerata la messa in sicurezza dell'area come da ordine di servizio del 25.01.2022 del Responsabile del Servizio Urbanistica e Lavori Pubblici del comune di Dervio, Geom. Sandro Cariboni, stabilisce che i lavori vengano sospesi a decorrere dalla data odierna in attesa di sopralluogo da parte del Funzionario Responsabile per la Provincia di Lecco della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Milano, Arch. Matteo Sentini.

Dervio, 28.01.2022

Il Direttore dei Lavori
(Arch. Chiara Palombella)





COMUNE DI DERVIO
PROVINCIA DI LECCO
23824 Dervio (Lc) - P.zza IV Novembre
P.I. 00570640136



**MESSA IN SICUREZZA DI PAVIMENTAZIONE STRADALE
CON RIFACIMENTO ACCIOTTOLATO PIAZZA DI CORENNO**

IMPRESA: **IMPRESA RIGAMONTI geom. GINO**
Con sede in Bellano (LC) – Piazza G.Verdi,5,
P.I. 03206430138

DETERMINA N. 337 **del 31/08/2021**
importo netto: **€. 74.075,00 + Iva**
tempo per l'esecuzione: **120 giorni**

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

L'anno 2022 il mese di marzo il giorno 09 in comune di Dervio;
Premesso che con verbale in data 09/12/2021 fu ordinato all'IMPRESA RIGAMONTI geom. GINO di Bellano di sospendere i lavori;
Visto il verbale di ripresa dei lavori in data 17.01.2022;
Visto il verbale di sospensione dei lavori in data 24.01.2022;
Visto l'ordine di servizio del Responsabile del Servizio Urbanistica e Lavori Pubblici, Geom. Sandro Cariboni in data 25.01.2022, di ripresa dei lavori per la messa in sicurezza dell'area;
Visto il verbale di sospensione dei lavori in data 28.01.2022
Premesso che in data 18.02.2022 è stato effettuato il sopralluogo da parte Funzionario Responsabile per la Provincia di Lecco della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Milano, Arch. Matteo Sentini;
Visto il nulla osta alla ripresa dei lavori da parte del Soprintendente Arch. Giuseppe Stolfi, della Soprintendenza, Belle Arti e Paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese, con nota del 03.03.2022 prot. n.0001803/2022;
Visto l'ordine di servizio del Responsabile del Servizio Urbanistica e Lavori Pubblici, Geom. Sandro Cariboni in data 09.03.2022, di ripresa dei lavori;
il sottoscritto Direttore dei Lavori Arch. Chiara Palombella

ORDINA

Alla spettabile IMPRESA RIGAMONTI geom. GINO di Bellano di riprendere i lavori in data odierna.
Il presente verbale viene letto e firmato dagli intervenuti

Dervio, 09.03.2022

L'impresa
IMPRESA RIGAMONTI geom. GINO
Rigamonti geom. Gino Il responsabile de servizio
23822 BELLANO (Lecco)
P.zza G. Verdi, 5 - Tel. 335 5751556
Cod. Fisc. RGM MRG 59T06 A745N
Partita IVA 03206430138
geom. SANDRO CARIBONI

Il Direttore dei lavori
(Arch. Chiara Palombella)



Ministero della Cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI COMO, LECCO, MONZA E BRIANZA,
PAVIA, SONDRIO E VARESE

Comune di Dervio
Piazza IV Novembre, 3
23824 DERVIO (LC)

PEC: comune.dervio@pec.regione.lombardia.it

Arcidiocesi di Milano
Ufficio per i beni culturali
20122 MILANO (MI)

PEC: ubc.mi@pec.chiesacattolica.it

Class. 34.43.01/3511/2022

Ref. nota prot. n. 1645 del 22/02/2022

Ns. prot. n. 4637 del 23/02/2022

OGGETTO DERVIO (LC) – Borgo Corenno Plinio – piazza Garibaldi
Tutela ai sensi della Parte Seconda del D. L.vo 42/2004 – art. 10 comma 4 lettera g) e parte Terza
Rifacimento acciottolato
Richiedente: Comune Dervio
Comunicazione

con riferimento alla nota segnata a margine e vista la documentazione inviata dal Comune di Dervio;
vista la ns precedente nota n. 12463 del 07/08/2020;
visto il sopralluogo effettuato in data 18/02/2022 nel corso del quale si rileva che le opere sono ormai già quasi interamente completate;
accertato che i lavori sono stati eseguiti in assenza di autorizzazione ex art. 21 del D. L.vo 42/2004 come richiesto nella sopra richiamata nota in quanto le opere, benchè di sola manutenzione, ricadono su un'area sottoposta a tutela monumentale secondo l'art. 10 comma 4 lettera g) del Codice dei Beni Culturali;
Questa Soprintendenza, comunicando la possibilità di ripresa dei lavori, sottolinea che l'intervento non risulta realizzato secondo una corretta regola dell'arte in considerazione del contesto storico di pregio, in particolare rilevando l'utilizzo di un fondo di allettamento dei ciottoli a prevalente base calce/cementizia differente dalla tecnica di posa a secco preesistente;
Si propone per la restante parte ancora da realizzare sulla porzione di terreno di proprietà della Parrocchia confinante con il fianco della chiesa, oggetto di separata richiesta di autorizzazione da produrre ai competenti organi diocesani, di tenere conto, qualora lo stato attuale di avanzamento dei lavori lo consentisse, delle modalità di posa sopra suggerite.

In ogni prosieguo si invita a presentare regolarmente domanda di autorizzazione.

Sia comunicata la data di fine lavori a: mbac-sabap-co-lc@mailcert.beniculturali.it riportando nell'oggetto il numero di protocollo della presente autorizzazione.

Al termine dovrà essere presentato a questo ufficio, consuntivo scientifico corredato da un'adeguata documentazione fotografica dei lavori e dello stato finale delle opere da consegnare, in formato digitale.

IL SOPRINTENDENTE
arch. Giuseppe Stolfi

I responsabili dell'istruttoria
Arch. Matteo Sintini
matteo.sintini@beniculturali.it



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI
COMO, LECCO, MONZA E BRIANZA, PAVIA, SONDRIO E VARESE
Via E. De Amicis 11 - Corso Magenta 24 - 20123 Milano; Tel. 02 89400555 – 02 86313290
CF 80143930156; Cod. IPA GGIJKD; www.soprintendenzalombardiaccentrale.beniculturali.it
PEC: mbac-sabap-co-lc@mailcert.beniculturali.it; PEO: sabap-co-lc@beniculturali.it



COMUNE DI DERVIO

Provincia di Lecco

23824 DERVIO (LC) - Piazza IV Novembre, 3 - Part. IVA 00570640136
Tel. 0341-806.411 - Fax 0341-806.444
Web site: www.comune.dervio.lc.it - Pec: comune.dervio@pec.regione.lombardia.it

Dervio, 09/03/2022

Gent.ma Arch. Chiara Palombella
Via Montecchio Nord, 8
23823 Colico (LC)
studioarchpalombella@gmail.com

e p.c.
Impresa Rigamonti Geom. Gino
P.zza Verdi, 5
23822 Bellano (LC)
rigamonti.geom.gino@ticertifica.it

**Oggetto: MESSA IN SICUREZZA DI PAVIMENTAZIONE STRADALE CON RIFACIMENTO ACCIOTTOLATO
PIAZZA DI CORENNO- ANDAMENTO LAVORI – ORDINE DI SERVIZIO**

affidamento: Det. tec. 337 del 31 agosto 2021

Con la presente, in considerazione dello stato dei lavori, richiamato il contenuto della comunicazione del MIBACT – Soprintendenza di Milano per la Provincia di Lecco prot. 1803 del 03.03.2022 relativo al rilascio autorizzativo ex art 21 del D.lgs 42/2004 che si allega alla presente quale parte integrante si ordina:

- la ripresa dei lavori per la porzione restante.

Distinti saluti.

**Il Responsabile del Servizio
Urbanistica e Lavori Pubblici
(Geom. Sandro Cariboni)**

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale